

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ ๕ จากศาลาหมู่บ้าน ถึงที่สวนนายแสง ปรีโต	ข้อบัญญัติ	๑,๑๕๖,๐๐๐	๖๕๙,๐๐๐	๕๗.๐๑	ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสายน้อย กองศรี ถึงบ้านนายหมั่น เพชรพ่องศรี	ข้อบัญญัติ	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๙๘.๓๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายหมั่น เพชรพ่องศรี ถึงถนน คสล.	ข้อบัญญัติ	๔๖,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๗.๘๓	ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล. ถึงบล็อกคอนเวิร์ส	เงินสะสม	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๙๙.๓๕	พ.ย.๖๖ -ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อผกา หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายวัน เวชรัมย์ ถึงที่สวนนายบุญชัย ผาพรม	เงินสะสม	๖๘๑,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๙๕.๔๕	ก.พ. -พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่อผกา หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสออด ปานภักดี ถึงบ้านนางศรีสัย อายาเมือง	เงินสะสม	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖ -ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล.ต้นมะม่วง ถึงที่สวนนายณรงค์ ศรีนาวรัตน์	เงินสะสม	๘๗๗,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๙๙.๒๐	มี.ค. - มี.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประวิทย์ สมสายผล ถึงบ้านนางหนูถิน ดงกันจำ	เงินสะสม	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เม.ย. -ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางปิยนุช พวงเพชร ถึงบ้านนายคำมี พันธุ์ไธสง	เงินสะสม	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๙๙.๑๓	เม.ย. -ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)

๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นายชาญ สุขวิเศษ ถึงบ้านนายสะอาด แสนรักษ์	เงินสะสม	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ -ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเดิมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทเทพสถิต หมู่ที่ ๑๓ จากที่นายนายหน้า สาริโท ถึงที่นายนายเรือง พรหมนอก	เงินสะสม	๑,๐๑๓,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	๙๗.๔๓	ก.ค. - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเดิมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.. ๘๐-๐๓๕ สายทางบ้านบุ ๙ จากสระหนองม่วง ถึงบล็อกรคอนเวิร์ส	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒,๓๘๖,๐๐๐	๑,๖๘๕,๐๐๐	๗๐.๖๒	เม.ย. -มิ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซ่อมผาหมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.. ๘๐-๐๘๑ สายทางซ่อมผา ๕ จากบ้านนายจตุ พล จันทรวีเชียร ถึงถนน คสล.	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๒๖๖,๐๐๐	๘๙๙,๐๐๐	๗๑.๐๑	เม.ย. -ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๘๐-๐๕๖ สายทางโคกตาแก้ว ๖ จาก ถนน คสล. ถึงบ้านนางสาวพัย อางมาลา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๗๐๑,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๗๗.๐๓	ก.ค. -ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๘๐-๐๑๑ สายทางหนองบัวหลวง ๓ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายย้อย ฉัตรรัมย์	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๗๐๑,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๗๗.๐๓	ก.ค. -ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยางถึงบล็อกรคอนเวิร์ส	ข้อบัญญัติ	๓๖๔,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๘๘.๔๖	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปราสาทเทพ สถิตย์ หมู่ที่ ๑๓ จากถนนคสล. ถึงโรงสูบน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕๗๔,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๕๗.๓๒	ก.พ. -พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ ๖ จากถนนคสล. ถึงป่าโคกกระเบื้อง	ข้อบัญญัติ	๓๖๙,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๘๓.๖๐	มี.ค. -พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล. ถึงบ้านนายชัยนาท ทองมาก	ข้อบัญญัติ	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๙๕.๒๒	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ จากสระประปา ถึงบ้านนายออด กองศรี	ข้อบัญญัติ	๔๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๘๓.๖๗	พ.ย.๖๖ -ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	

๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล. ถึงที่นายนายสมัย เทพเดช	เงินสะสม	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๙๘.๙๘	มี.ค. -พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึงแก้มลิง	เงินสะสม	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค. -พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล. ถึงที่นายนายวอน คงพลปาน	เงินสะสม	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙๙.๒๘	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล. ถึงแยกตาปู่	เงินสะสม	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๖.๑๕	เม.ย. -มิ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่องผกา หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล. ถึงบ้านนายบุญชัย ผาพรม	เงินสะสม	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากแยกบ้านนายสมจิตร์ แสงงสุข ถึงบ้านนายแจ่ม ศรีเนาวรัตน์	เงินสะสม	๙๓,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๖.๗๗	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากลานมัน ถึงสระสี่เหลี่ยม	เงินสะสม	๓๗๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๙๖.๕๓	มิ.ย. - ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ ๙ จากบล็อกคอนเวิร์ส ถึงที่นางพูล อคิพงษ์	เงินสะสม	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๙๙.๕๙	มิ.ย. - ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมจิต ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่สวนนายสมศักดิ์ ศรีเนาวรัตน์	เงินสะสม	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๓๐	โครงการก่อสร้างทางข้ามคลอง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนายพิช วุฒิวงศ์	เงินสะสม	๑๓๕,๓๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๙๙.๗๘	มิ.ย. -ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ เพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ	๘๖๑,๙๐๐	๘๕๙,๐๐๐	๙๙.๖๖	ม.ค.๖๖ -มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเสริมดินและลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ จากที่นายนายสมคิด มีแย้มภักดิ์ ถึงสวนนางนารี คะเชนชาติ	ข้อบัญญัติ	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๐,๕๐๐	๙๘.๑๒	พ.ย.๖๖ -ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	

๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) บ้านโคกกระทาด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสมกิจ มาตา ถึงบล็อกคอนเวิร์ส	เงินสะสม	๙๗๑,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๗.๘๔	ฉ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเติมแผน (ฉบับที่ ๓)
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองตาปลั่ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายวิญญู ศรีนรินทร์ ถึงถนนลาดยาง	เงินสะสม	๗๒๒,๗๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๙๙.๖๓	ฉ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อ พิธีช ขนาด ๔ นิ้ว บ้านหัวสะพานหมู่ที่ ๔ จากแก้มลิง ถึงสระ หนองโสนโง	เงินสะสม	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๙๘.๙๘	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเติมแผน ฉบับที่ ๖ กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำ และวางท่อระบายน้ำ บ้าน หนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ จากสระหนองเสม็ดใหญ่ ถึงสระหนอง ไทร	เงินสะสม	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๙๖.๘๘	ส.ค. - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเติมแผน ฉบับที่ ๖ กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๓๗	โครงการ อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและให้บริการประชาชน เคลื่อนที่	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๔๐	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๔๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	เงินอุดหนุน
๔๒	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๔,๒๓๕	๔๒.๓๕	ก.พ. - มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองคลัง	
๔๓	โครงการสนับสนุนชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๔๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.	ข้อบัญญัติ	๑๔๘,๙๖๗	๑๔๘,๙๖๗	๑๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	ข้อบัญญัติ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๔๘๔	๙๙.๕๓	ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

๔๖	โครงการขับเคลื่อนพลตภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐	๑,๐๘๕	๓๖.๑๗	เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔๗	โครงการขับเคลื่อนพลตภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐	๑,๑๕๐	๓๘.๓๓	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑,๑๖๗,๙๓๔	๘๗.๘๑	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๔๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒,๗๕๕,๙๘๑	๙๙.๘๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๕๐	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๐	๐	มิ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๕๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๒,๗๔๖	๒๗.๔๖	ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๕๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศพด.ในสังกัด อบต.ซ่อมกา	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๘๙๕,๑๒๕	๘๑๒,๐๖๒	๙๐.๗๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๕๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	๘๘,๕๐๐	๘๘,๓๕๐	๙๙.๘๓	พ.ค. - ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๕๕	โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
๕๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าวัชรลักษณ์วชิราวุฒิ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ข้อบัญญัติ	๘๕,๐๐๐	๘๓,๖๕๘	๙๘.๔๒	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๕๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๓๑๒	๘๘.๗๕	พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๒	โครงการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๐	๐	มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๖๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖๔	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ซ่อมกา ร่วมกับประชาคมตำบลซ่อมกา	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๖๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ตามหลักการบริหารงานแบบบูรณาการ	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๘๒๕	๙๕.๒๒	ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

๖๖	โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบ้าน	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๖๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์)	ข้อบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๗,๕๑๑	๙๘.๔๔	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๖๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๗๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๘๐	๙๓.๔๐	ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๗๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
๗๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	มีบุตรบุญ หน่วยงานอื่นๆ
๗๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	เงินอุดหนุน
๗๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๙,๓๒๒,๘๐๐	๙,๓๒๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๗๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๓,๗๔๘,๐๐๐	๓,๗๔๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๗๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๑๒๗,๒๐๐	๑๒๗,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๗๗	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๘,๓๗๗	๘.๓๘	พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๗๘	สมทบกองหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน									
๗๙	โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๖๒.๒๐	ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๘๐	โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๖๗	๙๘.๘๙	พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๘๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๓๗	๕๓.๖๙	มิ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๘๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๙๐	๙๙.๙๓	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๘๓	โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยโรงเรียน
๘๔	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร									
๘๕	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๘๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๙๐	๙๗.๘๑	มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๘๗	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๘๘	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ -มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองคลัง	
๘๙	โครงการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๕.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๙๐	โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๒	๘๙.๙๕	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
ครุภัณฑ์/บริการสาธารณะ									
๙๑	ไฟถนนโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ข้อบัญญัติ	๒๓๐,๑๐๐	๒๓๐,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๙๒	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่นไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๘๑,๑๐๐	๘๑,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....นายชัชวฤทธิ์...สนทนา.....)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(.....นายสำรวย...บ่อไทย.....)
ตำแหน่ง. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา